

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户: **李钧祥**

1,主要参数:

工	KW2024-1-0456	电梯载重	800KG
电梯	TK(W)-800/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	6 / 6 / 6	日期:	
轿内	1450×1100×2500	开门尺寸:	中分两扇850×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式		备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱		
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1600*1250*400	木箱		
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱		
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱		装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导靴, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱		
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱		
7	曳引机	曳引机及组件		木箱		
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱		
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱		
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件(含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱		
11	对重架	对重架, 对重块压铁(组装出厂)		塑膜包裹		
12	对重块	对重块		裸装		
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹		

装车总件数: 13 件

注意: 外召为有底盒, 大理石不粘贴出厂(注意该份清单为一台的清单)

制表: _____ 校对: _____ 审核: _____ 仓管: _____ 质检: _____

货运司机签收: _____ 日期: _____

卸货签收: _____ 日期: _____

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用							1#			
KW2024-1-0456 电梯装箱明细单							电器箱			
尺	1600*600*600		重量:							
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,11 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器	MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌			1	套				
4	外	电梯安全标识			1	套				
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 24.3 米	1	套				已配套预制
6	外	光电感应开关			4	个				组装出厂
7	外	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套				
8	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
10	外	底站外呼盒		有底盒其中1个带锁带消防盒	1	个				黑底白字显示
11	外	中站外呼盒		有底盒	4	个				黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒		有底盒	1	个				黑底白字显示
13	外	底坑检修箱			1	个				
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
15	外	黄色急停盒			1	个				
	外	底坑急停盒	DKIT		1	个				
16	外	电缆夹	塑料		3	个				配2个电缆金属支架
19	自	电缆挂线架	K001.4-2.5		1	个				客梯型
19	外	3P空气开关		63A	1	个				
20	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
21	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	5	个				
22	外	上梁UKS开关			3	个				无机房加2只
23	外	下梁UKT开关	自动复位		0	个				下提拉及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)			4	个				
26	自	限位开关挡板	标准件	75*40*35	0	件				
26	外	报站装置	女声语音报站	24V	1	个				
27	外	五方通话			1	套				
28	外	应急灯			0	个				
29	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套				
30	外	紧急松闸装置		电柜配套	1	套				适配无机房
31	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把				
32	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 6 mm ²	45	米				
33	外	三芯护套线		3×0.75 mm ²	20	米				
34	外	固定线码			60	套				
35	外	6 mm ² 黄绿地线			15	米				
36	外	2.5mm ² 黄绿地线			5	米				
		蛇皮管		5米/条	0	条				
37	外	金属软管		表面包塑, Φ30	0	米				机房
38	外	金属软管		表面包塑, Φ10	6	米				井道
39	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条				
40	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	90	粒				
41	外	电工胶布			2	卷				
42	外	接线帽 (奶嘴)			70	个				
43	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个				
44	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个				
45	外	吸顶灯		500*800板灯	0	个				
46	外	筒灯	220V	一体式顶板 (港日式) 用, 仓库配	4	个				
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条				
48	外	声光报警器	标准件		1	个				带安装支架
51	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条				
52	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	6	条				
53	自	隔磁板	DB10-7	300×80	6	件				1.5mm镀锌板

西子通用										2# 底盘箱				
KW2024-1-0456 电梯装箱明细单														
尺		1600*1250*400		重量:										
序号	标识	名称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	自	上底盘		WK001.4-1		外尺:1510×1210 (单通)		1	个				好整套出厂	
2	自	底盘拖架		附图		外尺:1518×1200 (单通)		1	个				好整套出厂	
3	外	轿底超载装置		标准件		微动行程开关		2	支				好整套出厂	
4	外	超载胶		外购件		450型 客梯专用		4	件				装配在轿底架	
5	自	开关座顶板		K001.4-1.6		200*200		1	件					
7	自	补偿链固定支架		K001.4-2.4		L= 960		1	个				装配在轿底架	
8	外	预留大理石位置		/		外尺: 1510 ×1210, 含开门位置		0	套					
9	自	卡胶		标准件		124*95		4	个				新款设计	
10	自	轿顶侧护栏		附图		750×240		2	件				轿厢深度: 1100, 高度 H=240, 注意连接支架孔距 130	
11	自	轿顶后护栏		附图		外尺:宽1260×高240		1	件				轿厢宽度: 1450, 高度 H=240	
12	自	警示牌 (轿顶护栏用)		标准件		270*210		1	件				焊接在护栏上	
13	自	轿顶箱固定底座		K001.5-4		H=400		2	件					
14	自	对重正护板		K008A.3-2		1190×1586		2	件				1.2镀锌板	
15	自	对重侧护板		K008A.3-1		1190×280		0	件				1.2镀锌板	
16	自	对重护板支架		K008A.3-3		L=280		8	条				标准型, 连接孔居中	
17	自	轿门护脚板		K001.4-3		950×800		1	件				1.5mm镀锌板	
18	自	轿门护脚板固定支架		K001.4-4		L=680		2	条					
19	自	轿门地坎托架		K001.4-5		L=1200		1	条				宽54, 中分门用	
20	自	轿顶侧护脚板 (后)		K002.1		335×140		2	件				1.2mm镀锌板	
21	自	轿顶侧护脚板 (前)		K002.2		250×140		2	件				1.2mm镀锌板	
22	自	轿顶后护脚板		K002.3		1250×100		1	件				1.2mm镀锌板	
23	自	轿顶护脚板连接件		K002.5		150×150		2	件				2.0mm镀锌板	
24		补偿链导向装置				套海绵水管, L=1550		0	套					
25		补偿链导向装置安装支架				L=220		0	件				对称	
西子通用										3# 厢板轿门箱				
KW2024-1-0456 电梯装箱明细单														
尺寸:		2600*500*820		重量:										
序号	标识	名称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	自	后侧壁板		K003.1		L=355, H=2500		2	件				1.2mm304原色喷砂哑油不锈钢	
2	自	后中壁板		K003.2		L=800, H=2500		1	件				1.2mm蚀刻附图不锈钢	
3	自	侧中壁板		K003.2		L=800, H=2500		2	件				1.2mm蚀刻附图不锈钢	
4	自	侧后壁板		K003.3		L=150, H=2500		2	件				1.2mm304原色喷砂哑油不锈钢	
5	自	侧前壁板		K003.7		L=150, H=2500		2	件				1.2mm304原色喷砂哑油不锈钢	
6	自	操纵壁		K003.4		L=330, H=2130		0	件				1.2mm色喷砂哑油不锈 钢操纵箱板(外购)	
7	自	前壁板		K003.4		L=330, H=2130		1	件				1.2mm304原色喷砂哑油不锈钢	
8	自	轿厢门楣		K003.5		L=370, K=1510		1	件				1.2mm304原色喷砂哑油不锈钢	
9	外	操纵箱		一体式操纵壁		6 / 6 / 6		1	套				真彩液晶7寸显示	
10	外	扶手		不锈钢扁扶手		长度=1250, 孔距900		1	条					
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件		917A61-AC220		1	套				浙江微科	
12	外	防撞胶粒		标准件		中分门型小胶粒		20	个				光幕纸筒外附带	
13	自	轿顶板(左)		根据清单要求		355×1155		1	件				1.2mm304镜面不锈钢	
14	自	轿顶板(中)				800×1155		1	件					1.2mm304镜面不锈钢(含灯箱)
15	自	轿顶板(右)				355×1155		1	件					1.2mm304镜面不锈钢
		灯				500*800板灯		1	件				和中间顶组装出厂	
16	自	铁线槽		含8个连接板		80×60×1.2		4	条				机房线槽	
17	自	轿门板		1.5mm304原色喷砂哑油不锈钢		L=450 H=2115		2	件				左右各半	
18	外	门封条		标准件		L=2115		2	件				装在轿门板上	

西子通用							4#			
KW2024-1-0456 电梯装箱明细单							层门板箱			
尺寸:		2200*600*600		重量:						
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	首、顶层门板	1.5mm蚀刻附图不锈钢	L=450 H=2115	4	件				左右各半
2	自	其余层门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=450 H=2115	8	件				左右各半
3	外	门封条	标准件	L=2115	0	条				取消此项
4	外	重锤导槽	标准件	长度L=1415	6	条				装在门板上
5	自	防撞铁板	标准件	配卡扣螺母	0	块				注意要有啮合刻度标记
6	自	首、2层左门套	1.5mm304镜面不锈钢	B=50 H=2120	2	件				
7	自	首、2层右门套	1.5mm304镜面不锈钢	B=50 H=2120	2	件				
8	自	首、2层上门套	1.5mm304镜面不锈钢	B=50 H=970	2	件				
9	自	其余层左门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120	4	件				
10	自	其余层右门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120	4	件				
11	自	其余层上门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50 H=970	4	件				
12			总平方数:							
13	自	挡泥板	无图	1000×80×1.2	6	件				1.2镀锌板/1.2冷板(不喷涂)
14	自	展鹏门机安装板	标准图	40*60	0	件				展鹏门机用
西子通用							5#			
KW2024-1-0456 电梯装箱明细单							杂件箱			
尺寸:		1350*850*1000		重量:						
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	扎头	标准件	Φ8	6	个				限速器用
2	外	绳头组合	华辉	钢簧, Φ10	10	套				含夹板: 30只
	外	绳头组合	圆杆加长150, 总长640	钢簧, Φ10	0	套				
	外	实木钢丝绳夹	W001.4-8.8	L=250	0	套				
3	外	轿厢自动限速器(无机房)	XSG608-15	额定速度: 1.5 m/s	1	套				佛山华辉
				绳径: Φ8 mm						
4	外	涨紧装置	配HHZJ101垂直式涨紧装置(不配底座), 额定速度: 1.5m/s							
		对重自动限速器(无机房)	XSG608-15	额定速度: 1.5 m/s	0	套				对重用
		涨紧装置	配TZJ240弹簧型涨紧装置, 额定速度: 1.5m/s		0	套				
5	自	无机房限速器安装座	右前	L=595	1	条				t6组焊件
6	自	锁梯装置	无机房标准件	145*120	2	套				和上梁装配出厂
	自	锁梯板	无机房标准件	300*300	2	套				
	外	轿厢导靴	YP100(13K)	配T89-1/B轨, 安装孔距: 65×90	2	个				佛山华辉
	外	轿厢导靴	YP85(13K)	配T89-1/B轨, 安装孔距: 90, 2孔型	2	个				佛山华辉
7	外	对重导靴	广日副靴	靴衬槽: B=17	4	个				配TK5A轨
8	外	对重导靴(加安全钳时用)	YP100(8K)	靴衬槽: B=17	0	个				配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片	标准件	2mm, 110*80	8	个				镀锌板
10	外	对重导靴垫片	标准件	1mm, 110*80	8	个				镀锌板
11	外	轿顶油杯	方油杯(U形连接板)	棉芯	2	个				
12	外	对重油杯	小油杯	棉芯	2	个				
13	外	导轨接油盒	通用型		4	个				塑料
14	外	轿厢缓冲器	HYF80B	P+Q=2500kg	1	套				液压型缓冲器, 配液压油
15	外	对重缓冲器	HYF80B	P+Q=2500kg	1	套				液压型缓冲器, 配液压油
16		导轨座	K10.3	孔距: F=107; 孔直径Φ13	4	件				配T89-1/B轨
17	自	缓冲底座(轿厢)	K008A.5	缓冲座H=600	1	件				与缓冲端板配套发货
17	自	缓冲端板(液压专用)	K008A.5-3	150×180	1	件				孔距: 90x90
17	自	缓冲底座(对重)	无此项		0	件				
18	自	缓冲座(对重安全钳时用)	K008A.5	缓冲座H=600	0	件				孔距: 90x90

19	外	安全钳	QJ102(配上梁下装提拉TL02)	允许总质量：1850 额定:1.5m/s ,轨面：16	1	套				佛山华辉 1套2个
21	外	对重安全钳 (附图)	QJ101配独立式提拉机构	对重轨距：1316	0	套				副轨面=16mm
22	外	导轨油 (机油)			5	kg				
23	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条				
	外			Φ8扎头	0	只				
	外			卸扣	0	只				
	外			U型码 (M10, 孔距50)	0	套				含螺母
28	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条				
29	外			Φ4扎头	4	只				
32	外	补偿链 JWC075φ7		长度：22 米	0	件				单位质量：1.23kg/m
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000	0	件				注意：门套固定用
34	自	边料		宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上	36	件				
35	自	井道护板		彩板	0	件				1米宽
36	自	井道护板支架		∠25角钢	0	件				1米/件
1	自	主机下安装板	附图	16t/Q235-A组焊件	1	个				配沈阳蓝光WYT-T 1.5CΦ 400×5×Φ10×16,注意安装 孔：510*170,26孔
2	自	主机架上安装板	附图	10t, 580*230	1	个				
3	外	主机减震胶	附图	10t橡胶, 580*230	1	个				
1	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ10	59米/条×5条	295	米				
2	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	52米/条×1条	52	米				
西子通用										6# 导轨支架箱
KW2024-1-0456 电梯装箱明细单										
尺寸:	1600*600*300		重量:							
序号	标识	名称	型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6 L=250	32	件				
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6 L=150	32	件				
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6 L=200	32	件				F=107；孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件	附图	63×63×6 L=400	32	件				对称各半
5	自	后支架	附图	63×63×6 L=390	32	件				B=90, F=95；孔直径Φ13 对称各半
6	自	地坎底码	附图	∠63×6 L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6 L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5 L=150	0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5 L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5 L=100	0	件				
11	自	主轨面码-折弯件	附图	200*80*125	0	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码	T89-1/B	13K	8	只				用于限速器安装
	外	主导轨压码	T89-1/B		102	只				
13	外	副导轨压码	TK5A		90	只				
14	外	主导轨垫片	配T89-1/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm	64	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片	配TK5A轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm	64	件				厚薄各半
16	外	灰油漆	标准件		3	kg				
17	外	松节水	标准件		2	kg				
18	外	黄油漆	标准件		1	kg				
19	外	油扫	标准件	中号	2	把				
20	自	底坑爬梯	K008A.6	H=1500	1	把				

西子通用											7#			
KW2024-1-0456 电梯装箱明细单											曳引机箱			
尺寸:		重量:												
序号	标识	名称	图号/型号	参数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注			
1	外	永磁同步曳引机	WYT-T 1.5C	载重: 800kg	额定速: 1.5m/s		1	台						
			上行超速保护装置:BLB	曳引比: 2:1	功率:7.8kw									
			长春汇通,线长为10米	制动器电压:	DC110V									
			配线长度: 7m	绳轮: Φ400×5×10×16										
西子通用											8#			
KW2024-1-0456 电梯装箱明细单											门机箱			
尺寸:		重量:												
序号	标识	名称	图号/型号	参数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注			
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 HDMJ-06A	开门尺寸: 850×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台				佛山甬大			
西子通用											9#			
KW2024-1-0456 电梯装箱明细单											门头箱			
尺寸:		重量:												
序号	标识	名称	图号/型号	参数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注			
1	外	层门头	中分两扇 HDCM-10	开门尺寸: 850×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		6	套				佛山甬大			
2	外	层门踏板托架		中分两扇850×2100		0	件				层门头配			
3	外	层门护脚板		中分两扇850×2100		0	件				层门头配			
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500		0	件				层门头配			
西子通用											10#			
KW2024-1-0456 电梯装箱明细单											上下梁箱			
尺寸:		3400*700*550		重量:										
序号	标识	名称	图号/型号	参数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注			
1	自	轿厢上横梁组件	W001.1-1.1B	装配出厂上梁下装提拉TL02, 上梁 长度L=1630		1	套				限速器提拉手位置: 右前 对重位置: 后置			
2	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02	佛山华辉	配拉杆撑条长: 1290		1	套				装配在上梁上			
3	自	上梁UKS开关支架	标准件			1	件				装配在提拉机构上			
4	自	轿厢下横梁	无此项	L=1630		0	套				斜兜底结构无此项			
7	自	轿厢立柱组件	WK001.2	立柱L=3230,立柱拉杆长: 2960		2	条				整条装备好附件, 标准无下梁 立柱配斜拉杆长度: L=2100			
8	自	拉杆卡耳	外购			4	件				捆绑在立柱			
10	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70		4	件				装配在立柱上			
11	外	轿底轮	外购单件	Φ400×5×Φ10×16,铸铁型		2	套				组装出厂			

12		轿底轮支座	无此项	长度: =0	0	件					该部件为直兜底 时使用, 斜兜底 时没有
13		轿底轮底座	无此项	长度: =0	0	件					
14	自	轿底轮左右封板	附图	220×420	0	件					
15		轿底轮挡绳	无此项	160×205	0	件					
16		轿底轮轴卡板	无此项	100×40	0	件					
17	自	轿底反绳轮梁	附图	长度: =1822	1	套					组装出厂
18	外	减震胶	标准件	120*60*10	4	件					组装出厂
19	自	减震胶安装板	标准件	120*60*6	4	件					组装出厂
20	自	下护轮罩	附图	长度: =781	2	件					安装在轿底组合反绳 轮槽钢上
21											
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)	标准件	275*275*250	1	件					
23	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度: L=2100	4	条					每条配3个螺母
24	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17		4	个					与轿厢斜拉杆配套发货
25	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条					4t钢板/Q235-A/50#角钢
26	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件					与撞弓捆绑
27	自	承重梁	无图	长度: L=2400	2	条					22#b槽钢
28		主机板斜撑	附图	200×200	2	件					t10
29	自	轿厢绳头梁	WK004-1	L = 长度L=2200,L1=440	1	条					18#槽钢,组焊件, 5-φ28, D=28
30	自	绳头梁斜撑板	WK004-1.4	150*130	2	件					10mm
32	自	主承重梁垫梁	无图	L=600	2	条					14#b槽钢
33	自	副承重梁垫梁	无图	L=200	2	条					25#槽钢
36	自	对重绳头槽钢	附图	长度: L=550	1	件					5-φ 28, 槽钢, 组焊件
西子通用											11# 对重架
KW2024-1-0456 电梯装箱明细单											
尺寸: 重量:											
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	自	对重架	标准B款(双轮)对重架	1280 × 2800	1	套				整套装配好 (配一个缓冲凳)	
	自	对重架立柱	标准B款(双轮)对重架	L= 2800	2	套				整套装配好	
2	外	对重轮	标准轮/L=180	Φ400×5×Φ10×16,铸铁型	2	个				装配在对重架	
3	自	补偿链挂架	标准件	L=220	0	个				装配在对重架	
西子通用											12# 对重块
KW2024-1-0456 电梯装箱明细单											
尺寸: 重量:											
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	对重块	混合料: 1250×180×80, 头105,53kg/件		23	件					
西子通用											13# 导轨及连接板
KW2024-1-0456 电梯装箱明细单											
尺寸: 重量:											
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	轿厢主导轨	T89-1/B	5米/条, 数量: 8条 5米/条, 数量: 2条	50	米				-	
2	外	对重副导轨	TK5A	5米/条, 数量: 8条 5米/条, 数量: 2条	50	米				-	
3	外	主导轨连接板	T89-1/B		8	件					
	外	副导轨连接板	TK5A		8	件					

西子通用										14# 装饰吊顶
KW2024-1-0456 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1390×1040	0	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				

螺丝标准件清单

部件	序号	连接部位	图号/型号	参数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	24 套				8.8 级本色
	2	立柱与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8 级本色
		轿底轮组件1	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
		轿厢导轨与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导轨与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套					
7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套					
8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
		螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套					
9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套					
导轨	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	169 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×220	含大平垫、平垫弹垫、螺母	59 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	84 套				8.8 级
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	106 套				8.8 级, T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	98 套				8.8 级, T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	72 套				8.8 级
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	72 套				8.8 级

对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套			配空心轨压码
	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套			
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套			
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支			普通有缝
超速		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套			
	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套			
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	16	套			
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M24×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套			8.8级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套			
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支			普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套			
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套			
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支			普通有缝
电器配件	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			
	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套			
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套			
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套			
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支			普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套			
轿门	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支			
	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套			
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套			
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套			
层门	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套			
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套			
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套			
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		38	套			普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套			
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个			
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套			普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套			