

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户： 林俊和

1,主要参数:

工	S2024-1-0499	电梯载重	630KG
电梯	TKJ630/1.0-JXVF	控制方式:	默纳克NICE9000
层/站	6 / 6 / 6	日期:	
轿内	1150×1450×2200	开门尺寸:	中分两扇800×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式		备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱		
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件	FALSE	木箱		
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱		
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱		装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件	1300*500*700	木箱		
6	导轨支架箱	导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝	1600*600*300	木箱		
7	曳引机	曳引机及组件		木箱		
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱		
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱		
10	主机架	主机架, 导向轮安装座, 导向轮		塑膜包裹		
11	轿厢上梁	上梁及提拉机构组件		塑膜包裹		
12	轿厢立柱	轿厢立柱及组件, 拉耳		塑膜包裹		
13	对重架	对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓		塑膜包裹		
14	主机架	主机架, 安装座		塑膜包裹		
15	钢丝绳	主钢丝绳, 曳引钢丝绳		木轴		
16	对重块	对重块		裸装		
17	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹		

装车总件数: 18 件

(注意该份清单为一台的清单)

制表: _____ 审核: _____ 仓管: _____ 质检: _____

货运司机签收: _____ 日期: _____

卸货签收: _____ 日期: _____

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用									1# 电器箱	
S2024-1-0499 电梯装箱明细单										
尺		1600*600*600	重量:							
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	变频控制柜		默纳克NICE9000,5.5 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器	MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌			1	套				
4	外	电梯安全标识			1	套				
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 22.3 米	1	套				已配套预制
6	外	光电感应开关			1	个				组装出厂
7	外	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套				
8	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
10	外	底站外呼盒		/其中1个带锁带消防盒	1	个				黑底白字显示
11	外	中站外呼盒		/	4	个				黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒		/	1	个				黑底白字显示
13	外	底坑检修箱			1	个				
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
15	外	急停盒			2	个				
16	外	电缆夹	塑料		3	个				配金属架
18	自	电缆挂线架	K001.4-2.5		1	个				客梯型
19	外	电缆固定码			5	个				
20	外	机房电源箱		40A	0	个				无机房不配
21	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
22	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	5	个				
23	外	上梁UKS开关			3	个				无机房加2只
24	外	限位开关 (1370)			6	个				
25	外	限位开关安装底座			6	条				2.0mm镀锌板
26	外	报站装置	女声语音报站	24V	1	个				
27	外	五方通话			1	套				
28	外	应急灯			0	个				
29	外	停电自动平层装置		电柜配套	1	套				
30	外	紧急松闸装置		电柜配套	1	套				适配无机房
31	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把				
32	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 4 mm ²	45	米				
33	外	三芯护套线		3×0.75 mm ²	20	米				
34	外	固定线码			60	套				
35	外	4 mm ² 黄绿地线			15	米				
36	外	2.5mm ² 黄绿地线			5	米				
37	外	金属软管		表面包塑, Φ30	0	米				机房
38	外	金属软管		表面包塑, Φ10	6	米				井道
39	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条				
40	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	85	粒				
41	外	电工胶布			2	卷				
42	外	接线帽 (奶嘴)			70	个				
43	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个				
44	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个				
45	外	吸顶灯		500*800板灯	1	个				
46	外	筒灯	220V	一体式顶板 (港日式) 用	0	个				
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克NICE9000系统	1	条				
48	外	声光报警器			1	个				带安装支架
49	外	超载装置		微动行程开关	1	支				组合件, 配套发货
50	自	超载开关支架	附图	120*80*40	1	套				
51	自	限位开关安装底座	GD04.2	180*80*30	4	条				
52	自	极限限位支架	GD04.3	L=224	2	条				
53	自	隔磁板支架	GD04.4	L=490	6	条				
54	自	隔磁板	GD04.5	L=400	6	件				

西子通用										2# 底盘箱	
S2024-1-0499 电梯装箱明细单											
尺	FALSE	重量:									
序号	标识	名称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	底盘(双底盘)	附图	外尺:1226×1560(单通)		1	个				
7	外	预留大理石位置	/	外尺:1210×1560		0	套				
8	自	卡胶	标准件	124*95		4	件				新款设计
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)	附图	外尺:宽895×高200		0	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	附图	外尺:宽1250×高200		0	件				左右对称
11	自	警示牌(轿顶护栏用)				1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=450		2	件				
13	自	兜底梁组件	附图	长度:L1=1362		2	条				组装出厂
	外	轿底轮	外购单件	Φ200×5×Φ8×12,铸铁型		2	套				组装出厂
	外	U型码		M16, 配55轴		4	套				装配在兜底梁上
16	自	轿门护脚板	附图	850×100		1	件				1.5mm镀锌板
18	自	轿门地坎托架	附图	L=720		1	条				宽54, 中分门用
西子通用										3# 厢板轿门箱	
S2024-1-0499 电梯装箱明细单											
尺寸:	2600*500*820		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	后侧壁板	K003.1	L=205,	H=2200	2	件				1.2mm木纹(黄花梨)不锈钢
2	自	后中壁板	K003.2	L=800,	H=2200	1	件				1.2mm陶瓷纹附图不锈钢
3	自	侧中壁板	K003.2	L=800,	H=2200	2	件				1.2mm陶瓷纹附图不锈钢
4	自	侧后壁板	K003.3	L=325,	H=2200	2	件				1.2mm木纹(黄花梨)不锈钢
5	自	侧前壁板	K003.7	L=325,	H=2200	2	件				1.2mm木纹(黄花梨)不锈钢
6	自	操纵壁	K003.4	L=305,	H=2130	0	件				1.2mm304镜面不锈钢 操纵箱板(外购)
7	自	前壁板	K003.4	L=105,	H=2130	1	件				1.2mm304镜面不锈钢
8	自	轿厢门楣	K003.5	L=70,	K=1210	1	件				1.2mm304镜面不锈钢
9	自	操纵箱	一体式操纵壁	6/6/6		1	套				真彩液晶7寸显示
10	外	轿厢扶手	无	长度=无, 孔距无		0	条				
11	外	防夹人装置(光幕)		917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒		中分门型小胶粒		20	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)	根据清单要求	205×1505		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)		800×1505		1	件				1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风
15	自	轿顶板(右)		205×1505		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
16	自	铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2		2	条				机房线槽
17	自	轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=425	H=2115	2	件				左右各半
18	自	门封条	标准件	L=2115		2	件				装在轿门板上

西子通用

4#
层门板箱

S2024-1-0499 电梯装箱明细单

尺寸:		2200*600*600	重量:							
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
19	自	首层门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=425 H=2115	2	件				左右各半
20	自	其余层门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=425 H=2115	10	件				左右各半
21	外	门封条		L=2115	12	条				装在门板上
22	外	重锤导槽	标准件	长度L=1415	6	条				装在门板上
23	自	防撞铁板		配卡扣螺母	0	块				光幕纸筒外附带
24	自	首层左门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120	1	件				
25	自	首层右门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120	1	件				
26	自	首层上门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=920	1	件				
27	自	其余层左门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120	5	件				
28	自	其余层右门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120	5	件				
29	自	其余层上门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=920	5	件				
30	自	挡泥板	无图	1000×80×1.2	6	件				1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)

西子通用

5#
杂件箱

S2024-1-0499 电梯装箱明细单

尺寸:		1300*500*700	重量:							
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	扎头		Φ6	6	个				限速器用
2	外	绳头组合	华辉	钢簧, Φ8	10	套				含夹板: 30只
	外	实木钢丝绳夹	W001.4-8.8	L=250	2	套				
3	外	双向限速器 (无机房)	XSG606	额定速度: 1.0 m/s	1	套				佛山华辉
	外			绳径: Φ6 mm						
4	外	涨紧装置及底座	TZJ180	弹簧式涨紧轮装置						
5	自	无机房限速器安装座	附图	L=425	1	条				右前
	自	锁梯装置	附图	170*290	2	套				
	自	锁梯板	附图	300*270	2	套				
	自	机架支座	附图	277×210	2	条				组焊件
	外	轿厢导靴	YP100(8K)	配T75/B轨, 安装孔距:65×90	2	个				佛山华辉
7	外	对重导靴	HH108餐梯导靴	靴衬槽: B=11	4	个				配T75/B轨
	外	对重导靴 (加安全钳时用)	YP100(8K)	靴衬槽: B=11	0	个				配T75/B轨
	自	对重导靴垫片		2mm, 110*80	0	个				镀锌板
	自	对重导靴垫片		1mm, 110*80	0	个				镀锌板
	外	轿顶油杯		U型、餐梯油杯各2个	4	个				
8	外	导轨接油盒	通用型		4	个				塑料

	外	轿厢缓冲器	LD125	P+Q=2000kg	1	套				聚氨酯型缓冲器
9	外	对重缓冲器	LD125	P+Q=2000kg	1	套				聚氨酯型缓冲器
10		导轨座	K10.3	孔距: F=107; 孔直径Φ13	4	件				配T75/B轨
	自	缓冲底座(轿厢)	K008A.5	缓冲座H=400	1	件				与缓冲端板配套发货
		缓冲端板(聚氨酯专用)	K008A.5-4	180×180	1	件				孔距:18(焊M16螺母)
	自	缓冲座(对重)	K008A.5-5	252×180	1	件				孔距:18(焊M16螺母)
12	外	对重安全钳(附图)	AQJ313(配独立式提拉机构)	对重轨距: 966	0	套				副轨面=10mm
13	外	导轨油(机油)			5	kg				
14	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条				
	外			Φ8扎头	0	只				
	外			卸扣	0	只				
16	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条				
	外			Φ4扎头	4	只				
	外	补偿链导向装置	套海绵水管, L=1200		0	件				
17	外	补偿链导向装置安装支架	L=180		0	件				对称
18	外	补偿链Φ7(1.25kg/m)	长度: 21米		0	件				
	自	门套用钢筋	Φ8mm, L=1000		6	件				注意: 门套固定用
	自	边料	宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上		36	件				
	自	井道护板	彩板		0	件				0.9米宽
19	自	井道护板支架	∠25角钢		0	件				0.9米/件

西子通用

S2024-1-0499 电梯装箱明细单

6#
导轨支架箱

尺寸:	1600*600*300		重量:								
序号	标识	名称	型号	参数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	主导轨托码	附图	∠50×50×5	L=250	16	件				
2	自	副导轨托码	附图	∠50×50×5	L=150	32	件				
3	自	主导轨面码	附图	∠50×50×5	L=200	16	件				F=107; 孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件	附图	∠50×50×5	L=550	32	件				B=155, F=95; 孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码	附图	∠50×50×5	L=1190	16	件				F=107; 孔直径Φ13, 偏中180
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件				
12	外	主导轨压码		T75/B		132	只				
13	外	副导轨压码		T75/B		100	只				
14	外	主导轨垫片		配T75/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm	64	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片		配T75/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm	64	件				厚薄各半
16	外	灰油漆				3	kg				
17	外	松节水				2	kg				
18	外	黄油漆				1	kg				
19	外	油扫			中号	2	把				
20	自	底坑爬梯			H=1500	1	把				

西子通用											7# 曳引机箱
S2024-1-0499 电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	永磁同步曳引机	FXBS450	载重: 630kg 额定速: 1.0m/s	1	台					
			上行超速保护装置:-	曳引比: 2:1 功率:4.2kw							
			编码器线: 海德汉 1387	制动器电压: DC110V							
			配线长度: 7m	绳轮: Φ200×5×8×12							
西子通用											8# 门机箱
S2024-1-0499 电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	开门机(默纳克变频)	变频中分两扇 HDMJ-21	开门尺寸: 800×2100 含: 门机、安装架、地坎、门滑块、门刀、标准件等	1	台				佛山涌大	
西子通用											9# 门头箱
S2024-1-0499 电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	层门头	中分两扇 HDCM-10	开门尺寸: 800×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、门锁、重锤、地坎、滑块、开锁装置、护脚板组合等	6	套				佛山涌大	
2	外	层门踏板托架		中分两扇800×2100	0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板		中分两扇800×2100	0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿			0	件				层门头配	
西子通用											10# 主机安装板
S2024-1-0499 电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	自	主机架	GD04.5	L=1217	1	个				主机安装孔距: 195*260, φ18	
2	自	主机架上安装板	附图	10t, 380*65	2	个					
3	自	主机减震胶	附图	10t橡胶, 380*65	2	个					
4	自	对重绳头板	附图	255×150	1	件				和主机架组装出厂	
5	自	轿厢绳头组件	附图	490×286	1	个				左向, 组焊件	

西子通用										11# 上梁
S2024-1-0499 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	轿厢上横梁组件	附图	下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁上配套发货,L=1340	1	套				限速器提拉手位置:右前(含锁梯座。USK开关座)
4	外	安全钳提拉机构		配上梁拉杆长:1080	1	套				装配在上梁上
5	外	上梁UKS开关支架			1	件				装配在提拉机构上
西子通用										12# 轿厢立柱
S2024-1-0499 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	轿厢立柱组件	附图	立柱L=2570,立柱拉杆长:2000	2	条				和安全钳组装出厂,对称各一件
	外	安全钳	AQJ313(配套梯上梁上装式提拉机构,附图)	允许总质量:2000	1	套				佛山华辉 1套2个
	外			额速:1.0m/s,轨面:10						
	外	轿厢导靴	HH108餐梯导靴	配T75/B轨	2	套				和立柱组装出厂
2	自	立柱连接螺丝卡件		L=150	4	件				捆绑在立柱
3	外	安全钳拉杆耳		橡胶	4	个				装配在立柱上
4	自	立柱拉杆耳		孔距80	4	件				装配在立柱上
西子通用										13# 对重架
S2024-1-0499 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	对重架	非标附图	930×2600	1	套				整套装配好
	自	对重架立柱	非标附图	L=2600	2	套				整套装配好
2	外	对重轮	非标附图	Φ200×5×Φ8×12,铸铁型	1	个				装配在对重架
5	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	1100	4	条				每条配3个螺母
6	自	拉杆支耳	头Φ18,孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货
7	自	撞弓	GD04.1	L=1200	1	条				3mm
西子通用										14# 钢丝绳
S2024-1-0499 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
10	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	52米/条×5条	260	米				
11	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ6	48米/条×1条	48	米				
西子通用										15# 对重块
S2024-1-0499 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	钢板对重块		钢板:900×140×10,头105,9.5kg/件	52	件				
		水泥对重块		混合料:900×140×80,头105,29kg/件	17	件				

西子通用										16# 导轨及连接板
S2024-1-0499 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	轿厢主导轨	T75/B	5米/条, 数量: 8 条	46	米				其中1条导轨按附图开孔
	外			3米/条, 数量: 2 条						
2	外	对重副导轨	T75/B	5米/条, 数量: 8 条	46	米				其中2条导轨按附图开孔
	外			3米/条, 数量: 2 条						
3	外	主导轨连接板	T75/B		8	件				
	外	副导轨连接板	T75/B		8	件				

西子通用										17# 装饰吊顶
S2024-1-0499 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	附图	吊顶尺寸: 1090×1390	0	套				220V
2	外	LED筒灯			0	只				

螺丝标准件清单

工号		S2024-1-0499		层/站/门		6 / 6 / 6				
电梯型号		TKJ630/1.0-JXVF		轿内尺寸		1150×1450×2200				
客户名称		林俊和		开门方式及尺寸		中分两扇800×2100				
部件	序号	连接部位	图号/型号	参数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备注	
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	32 套				8.8 级本色	
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	4 套				8.8 级本色	
										轿底轮组件1
		轿底轮组件2	螺栓 M10×50	配平垫、弹垫、螺母	8 套					
	3	轿厢导轨与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	螺栓 M16×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
					配大平垫、弹垫、螺母	4 套				
	4	轿厢导轨与轿顶油杯	螺栓 M10×25	螺栓 M10×45	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
					配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
					配平垫、弹垫、螺母	8 套				
6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套					
7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套					
8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×45	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
				配平垫、弹垫、螺母	6 套					
9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
轿壁	10	上轿底与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套					
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	100 套				含胶块螺母	
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套					
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套					
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套					
轿底	16	托码固定 (水泥梁)	膨胀螺栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	125 支				无缝管	
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0 支					
	18	支架连接	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	64 套					

守 轨	19	主轨压码	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	102	套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	98	套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	68	套				
	22	副轨连接板	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	68	套				
对 重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导靴	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
	25	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
底 坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	含大平垫、平垫弹垫、螺母	20	支				普通有缝
超 速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	16	套				
曳 引 机	32	曳引机与主机架	螺栓 M16×150	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	8	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	含大平垫、平垫弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控 制 系 统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	车修壁虎胀栓 M12×120	含大平垫、平垫弹垫、螺母	4	支				
电 器 配 件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	40	套				
轿 门	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	52	轿门板与安全触板	螺栓 M5×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
层 门	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		38	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	防脱板安装	M6*12法兰面		0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套				