

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户： 四川腾烽电力工程有限公司

1.主要参数:

工号:	K2024-1-0515	电梯载重	1050KG
电梯型	TK-1050/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站/	6 / 6 / 6	日期:	
轿内尺	1400×1650×2500	开门尺寸:	中分两扇900×2100

2.箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式	备注
1	电器箱	控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架	1600*600*600	木箱	
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件, 轿顶护脚板	1550*1800*400	木箱	
3	厢板箱	壁板, 一体顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱	
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱	装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 主机架, 导向轮安装座, 导向轮, 整梯螺丝, 轿顶轮装置, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 限速器, 缓冲器, 导靴等		木箱	
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱	
7	曳引机	曳引机及组件		木箱	
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱	
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱	
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 下梁, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 斜拉杆, 线槽, 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板, 安全钳, 超载板, 隔磁板, 感应器安装支架等	3400*500*550	木箱	
11	对重架	对重架, 对重块压铁, 撞弓		塑膜包裹	
12	对重块	对重块		裸装	
13	导轨及连接板	导轨、		塑膜包裹	

装车总件数: 13 件

注意: 外召为有底盒粘贴PVC地板胶出厂 (注意该份清单为一台的清单)

制表: _____ 校对: _____ 审核: _____ 仓管: _____ 质检: _____

货运司机签收: _____ 日期: _____

卸货签收: _____ 日期: _____

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱
K2024-1-0515 电梯装箱明细单										
尺寸:	1600*600*600		重量:							
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备注
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,15 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	UCMP板	MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌			1	套				
4	外	电梯安全标识			1	套				
5	外	随行电缆、圆电缆		并道总高: 24 米	1	套				已配套预制
6	外	光电感应开关	标准件		4	个				组装出厂
7	自	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套				
8	自	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
10	外	底站外呼盒		有底盒其中1个带锁带消防盒	1	个				蓝底白字显示
11	外	中站外呼盒		有底盒	4	个				蓝底白字显示
12	外	顶站外呼盒		有底盒	1	个				蓝底白字显示
13	外	底坑检修箱			1	个				
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
15	外	黄色急停盒			1	个				
	外	底坑急停盒	DKIT		1	个				
17	外	电缆夹	塑料		3	个				配2个电缆金属支架
19	自	电缆挂线架	K001.4-2.5		1	个				客梯型
21	外	机房电源箱		60A	1	个				
22	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
23	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	5	个				
24	外	上梁UKS开关			1	个				
25	外	限位开关 (1370)			4	个				
26	自	限位开关挡板	标准件	75*40*35	0	件				
27	外	报站装置	女声语音报站	24V	1	个				
28	外	五方通话			1	套				
29	外	应急灯			0	个				
30	外	停电自动平层装置		电柜配套	1	套				
31	外	紧急松闸装置		电柜配套	0	套				
32	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把				
33	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 10 mm ²	50	米				
34	外	三芯护套线		3×0.75 mm ²	20	米				
35	外	固定线码			60	套				
36	外	10 mm ² 黄绿地线			20	米				
37	外	2.5mm ² 黄绿地线			5	米				
38	外	蛇皮管		5米/条	0	条				
39	外	金属软管		表面包塑, Φ30	2	米				机房
40	外	金属软管		表面包塑, Φ10	6	米				井道
41	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条				
42	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	90	粒				
43	外	电工胶布			2	卷				
44	外	接线帽 (奶嘴)			70	个				
45	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个				
46	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个				
47	外	吸顶灯		500*500方灯	1	个				
48	外	筒灯	220V	标准平顶用	4	个				
49	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条				
50	外	声光报警器	标准件		1	个				带安装支架
53	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条				
54	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	6	条				
55	自	隔磁板	DB10-7	300×80	6	件				1.5mm镀锌板

西子通用										2# 底盘箱
K2024-1-0515 电梯装箱明细单										
尺寸:	1550*1800*400		重量:							
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备注
1	自	上底盘	DK001.4-1	外尺:1460×1810 (对通)	1	个				整套出厂
2	自	底盘拖架	DK001.4-2	外尺:1460×1790 (对通)	1	个				整套出厂
4	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关	2	支				整套出厂
5	自	开关座顶板	K001.4-1.6	200*200	1	件				直板型
7	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1510	1	个				装配在轿底架
8	外	PVC地板胶	/	外尺: 1460 ×1810, 含开门位置	1	套				
9	自	卡胶	标准件	124*95	4	个				新款设计
10	自	轿顶侧护栏	DK001.5-1B	外尺:宽1650×高490	2	件				轿厢深度: 1650, 高度H=490, 注意连接支架孔距90
11	自	后护栏横杆	DK001.5-2.C	L=1330	2	件				轿厢宽度: 1400
12	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210	1	件				焊接在护栏上
13	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=400	2	件				
14	自	对重正护板	K008A.3-2	1190×1336	2	件				1.2镀锌板
15	自	对重侧护板	K008A.3-1	1190×280	0	件				1.2镀锌板
16	自	对重护板支架	K008A.3-3	L=280	8	条				标准型, 连接孔居中
17	自	轿门护脚板	K001.4-3	1000×800	2	件				1.5mm镀锌板
18	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680	4	条				
19	自	轿门地坎托架	K001.4-5	L=1200	2	条				宽54, 中分门用
20	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	无此项	0	件				1.2mm镀锌板
21	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	无此项	0	件				1.2mm镀锌板
22	自	轿顶侧护脚板 (对通)	K002.4	635×140	4	件				1.2mm镀锌板
23	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150	0	件				2.0mm镀锌板
24	外	补偿链导向装置		套海绵水管, L=1300	0	套				
25	外	补偿链导向装置安装支架		L=240	0	件				对称

西子通用											3# 厢板轿门箱
K2024-1-0515 电梯装箱明细单											
尺寸:	2600*500*820		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备注
1	自	前壁板1#	K003.6	L=330,	H=2100	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板	K003.2	L=800,	H=2500	0	件				1.2mm304发纹不锈钢
3	自	侧中壁板	K003.2	L=800,	H=2500	2	件				1.2mm304镜面不锈钢
4	自	侧后壁板	K003.3	L=425,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板	K003.7	L=425,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁	K003.4	L=330,	H=2100	0	件				1.2mm304发纹不锈钢操纵箱板(外购)
7	自	前壁板	K003.6	L=230,	H=2100	2	件				1.2mm304发纹不锈钢(对称制作)
8	自	轿厢门楣	K003.5	L=400,	K=1460	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
											1.2mm304发纹不锈钢
9	外	扶手	无	长度=无, 孔距无		0	条				
10	外	操纵箱	一体式操纵壁	6 / 6 / 6		1	套				真彩液晶7寸显示
11	外	防夹人装置(光幕)	外购件	917A61-AC220		2	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒	标准件	中分门型小胶粒		20	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)	根据清单要求配置	330×1700		1	件				1.2mm201发纹不锈钢
14	自	轿顶板(中)		800×1700		1	件				1.2mm201发纹不锈钢,前后通风-
15	自	轿顶板(右)		330×1700		1	件				1.2mm201发纹不锈钢
16	外购	灯		-		0	件				和中间顶组装出厂
19	自	铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2		4	条				机房线槽
20	自	轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=475	H=2115	4	件				左右各半
21	外	门封条	标准件	L=2115		4	件				装在轿门板上
西子通用											4# 层门板箱
K2024-1-0515 电梯装箱明细单											
尺寸:	2200*600*600		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备注
19	自	首层门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=475	H=2115	2	件				左右各半
20	自	其余层门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=475	H=2115	10	件				左右各半
21	外	门封条	标准件	L=2115		0	条				取消此项
22	外	重锤导槽	标准件	长度L=1415		6	条				装在门板上
23	自	防撞铁板	标准件	80*55	配卡扣螺母	0	块				注意啮合刻度标记
24	自	首层左门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	1	件				
25	自	首层右门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	1	件				
26	自	首层上门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	L=1020	1	件				
27	自	其余层左门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	5	件				
28	自	其余层右门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	5	件				
29	自	其余层上门套	1.2mm304发纹不锈钢	B=50	L=1020	5	件				
30	自	挡泥板	无图	1000×80×1.2		6	件				1.2镀锌板/1.2冷板(不喷涂)
31	自	展鹏门机安装板	标准图	40*60		0	件				展鹏门机用

西子通用										5# 杂件箱
K2024-1-0515 电梯装箱明细单										
尺寸:	·		重量:							
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备注
1	外	主机防震胶	2孔型, 配安装板		4	套				
2	外	扎头		Φ8	6	个				限速器用
3	外	绳头组合	0	Φ10	10	套				含夹板: 30只
4	外	轿厢单向限速器	XSG607-B15	额定速度: 1.5 m/s 绳径: Φ8 mm	1	套				佛山华辉
5	外	涨紧装置及底座	配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s							
	外	对重单向限速器	XSG607-B15	额定速度: 1.5 m/s	0	套				佛山华辉
	外	涨紧装置及底座	配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s							
7	自	机架罩1	K01-7	L=570	1	件				1.2mm喷涂警示黄
	自	机架罩2	K01-8	L=360	1	件				2.0mm喷涂警示黄
		机架罩3	附图	140*200	0	件				1.2mm喷涂警示黄
	自	机房孔挡板组件	E20000.204	300*400	4	件				1.0镀锌板, 组装出厂
	外	轿厢导靴	YP100(13K)	配T89-1/B轨, 安装孔距: 65×90	2	个				佛山华辉
	外	轿厢导靴	YP85(13K)	配T89-1/B轨, 安装孔距: 90, 2孔型	2	个				佛山华辉
8	外	对重导靴	广日副靴	靴衬槽: B=17	4	个				配TK5A轨
9	外	对重导靴 (加安全钳时用)	YP100(8K)	靴衬槽: B=17	0	个				配TK5A轨
10	自	对重导靴垫片		2mm, 110*80	8	个				镀锌板
	自	对重导靴垫片		1mm, 110*80	8	个				镀锌板
12	外	轿顶油杯	方油杯(U形连接板)	棉芯	4	个				其中2个是对重
	外	导轨接油盒	通用型		4	个				塑料
	外	轿厢缓冲器	HYF175B	P+Q=2500kg	1	套				液压型缓冲器, 配液压油
15	外	对重缓冲器	HYF175B	P+Q=2500kg	1	套				液压型缓冲器, 配液压油
	自	缓冲底座(轿厢)	K008A.5	缓冲座H=834	1	件				与缓冲端板配套发货
	自	缓冲端板(液压专用)	K008A.5-3	150×180	1	件				孔距: 90×90
	自	缓冲底座(对重)	无此项		0	件				
19	自	缓冲座 (对重安全钳时用)	K008A.5	缓冲座H=600	0	件				孔距: 90×90
20	外	安全钳	QJ102(配上梁下装 提拉TL02)	允许总质量: 2300 额速: 1.5m/s, 轨面: 16	1	套				佛山华辉 1套2个
22	外	对重安全钳 (附图)	QJ101配独立式提拉机构	对重轨距: 1066	0	套				副轨面=16mm
23	外	导轨油 (机油)			5	kg				
24	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条				
25	外			Φ8扎头	0	只				
26	外			卸扣	0	只				
27	外			U型码 (M10, 孔距50)	0	套				含螺母
28	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条				
29	外			Φ4扎头	4	只				
32	外	补偿链 JWC075φ7	长度: 23 米		0	件				单位质量: 1.23kg/m
33	自	门套用钢筋	Φ8 mm, L=1000		0	件				注意: 门套固定用
34	自	边料	宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上		36	件				
35	自	井道护板	彩板		4	米				1米宽
36	自	井道护板支架	∠25角钢		8	件				1.7米/件
37	自	主机架	配宁波欣达MINI5CΦ 400×5×Φ10×15	井道图SJ=841, RJ长度=1116, 主机架安装孔, 475*110, 24孔	1	个				主机架方向: 附图
38										
39	自	机房导向轮	标准轮/L=370	Φ400×5×Φ10×15, 铸铁型	1	个				
40	自	导向轮座	附图	L=200	2	个				装配在主机架

41	外	U型码	标准件	M16, 配55轴	2	个																装配在主机架	
42	自	防脱螺杆	无图	M12螺杆带螺母	1	件																	装配在主机架
43	外	主钢丝绳	GB8903-1988, $\Phi 10$	56米/条×5条	280	米																	
44	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, $\Phi 8$	51米/条×1条	51	米																	
45	外	轿顶弹簧组合轮	四轴款 (M24)	$\Phi 400 \times 5 \times \Phi 10 \times 15$, 铸铁型	1	套																	嘉弘科技
西子通用																				6# 导轨支架箱			
K2024-1-0515 电梯装箱明细单																							
尺寸:		1600*600*300			重量:																		
序号	标识	名称	型号	参数		数量	单位	仓库	质检	装箱											备注		
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6	L=250	15	件																
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6	L=150	30	件																
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6	L=200	15	件														F=107 ; 孔直径 $\Phi 13$		
2	自		附图	63×63×6	L=		件																
3	自		附图	63×63×6	L=		件																
4	自	左右支架合并件	附图	63×63×6	L=700	30	件														B=203, F=95 ; 孔直径 $\Phi 13$ 对称各半		
5	自	大支架面码	附图	63×63×6	L=1312	15	件														F=107 ; 孔直径 $\Phi 13$, 偏中150		
6	自	地坎底码	附图	$\angle 63 \times 6$	L=250	0	件														门头安装用		
7	自	地坎托码	附图	$\angle 63 \times 6$	L=200	0	件																
8	自	地坎斜撑	附图	$\angle 50 \times 5$	L=150	0	件																
9	自	斜撑	附图	$\angle 50 \times 5$	L=500	0	件																
10	自	斜撑托码	附图	$\angle 50 \times 5$	L=100	0	件																
11	外	主导轨压码	T89-1/B			98	只																
12	外	副导轨压码	TK5A			86	只																
13	自	主导轨垫片	配T89-1/B轨	$\xi = 0.5mm, 1.0mm$		60	件														厚薄各半		
14	自	副导轨垫片	配TK5A轨	$\xi = 0.5mm, 1.0mm$		60	件														厚薄各半		
15	外	灰油漆				3	kg																
16	外	松节水				2	kg																
17	外	黄油漆				1	kg																
18	外	油扫	中号			2	把																
19	自	底坑爬梯	K008A.6	H=1500		1	把																
20	自	限速器安装座	K004-9	L=750		1	条														t4/Q235-A		
西子通用																				7# 曳引机箱			
K2024-1-0515 电梯装箱明细单																							
尺寸:					重量:																		
序号	标识	名称	图号/型号	参数		数量	单位	仓库	质检	装箱											备注		
1	外	永磁同步曳引机	MINI5C	载重: 1050kg	额定速: 1.5m/s	1	台																
			上行超速保护装置:DB	曳引比: 2:1	功率:10.4kw																		
			编码器线: 厂家标配	制动器电压:	干DC200V,保持DC10																		
			配线长度: 7m	绳轮: $\Phi 400 \times 5 \times 10 \times 15$																			

西子通用											8#	
K2024-1-0515 电梯装箱明细单											门机箱	
尺寸:		重量:										
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备注		
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 HDMJ-06A 安装方式:轿顶安装	开门尺寸: 900×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等	2	台				佛山甬大		
西子通用											9#	
K2024-1-0515 电梯装箱明细单											门头箱	
尺寸:		重量:										
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备注		
1	外	层门头	中分两扇 HDCM-10	开门尺寸: 900×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等	6	套				佛山甬大		
2	外	层门踏板托架		中分两扇900×2100	0	件				层门头配		
3	外	层门护脚板		中分两扇900×2100	0	件				层门头配		
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500	0	件				层门头配		
西子通用											10#	
K2024-1-0515 电梯装箱明细单											上下梁箱	
尺寸:		3400*500*550		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备注		
1	自	轿厢上横梁组件 (配套 K001.1 YP85导轨)	L=1580	上梁下装提拉TL02安装于上梁上配 套发货	1	套				限速器提拉手位置: 左后 对重位置: 侧置		
4	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02	佛山华辉	配拉杆撑条长: 1240	1	套				装配在上梁上		
5	外	上梁UKS开关支架	标准件		1	件				装配在提拉机构上		
1	自	轿厢下横梁	K001.3-1 L=1580		1	套				下梁中心焊接1件加强筋		
1	自	轿厢立柱组件	K001.2	L=3250, 立柱拉杆长: 2980	2	条				整条装备好附件, 配斜拉杆长 度: L=2100		
2	自	拉杆卡耳	外购		4	件				捆绑在立柱		
4	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70	4	件				装配在立柱上		
5	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度: L=2100	4	条				每条配3个螺母		
6	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货		
7	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢		
8	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件				与撞弓捆绑		
1	自	承重主梁	无图	L = 2700	2	条				22#工字钢		
2	自	承重副梁	无图	L = 1400	2	条				14#b槽钢		
3	自	垫梁1	无图	L=800	2	条				14#b槽钢		
4	自	垫梁2	无图	L=400	1	条				16#b槽钢		
5	自	轿厢绳头槽钢	K004-3	长度: L=640	1	件				Φ28×5孔, 槽钢		
6	自	对重绳头板	K004-4A	200×300	1	件				Φ28×5孔, 钢板δ16/Q235-A		

西子通用										11# 对重架
K2024-1-0515 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备注
1	自	对重架	标准B款对重架	1030 × 3800	1	套				整套装配好(配一个缓冲凳)
	自	对重架立柱	标准B款对重架	L= 3800	2	件				整套装配好
2	外	对重轮	标准轮/L=180	Φ400×5×Φ10×15,铸铁型	1	个				装配在对重架
10	自	补偿链挂架	标准件		0	个				装配在对重架

西子通用										12# 对重块
K2024-1-0515 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备注
1	外	对重块	混合料: 1000×200×80, 头105,45kg/件		33	件				

西子通用										13# 导轨及连接板
K2024-1-0515 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备注
1	外	轿厢主导轨	T89-1/B	5米/条, 数量: 8条	48	米				-
	外			4米/条, 数量: 2条						
2	外	对重副导轨	TK5A	5米/条, 数量: 8条	48	米				-
	外			4米/条, 数量: 2条						
3	外	主导轨连接板	T89-1/B		8	件				
	外	副导轨连接板	TK5A		8	件				

西子通用										14# 装饰吊顶
K2024-1-0515 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1340×1590	0	套				220V
2	外	LED筒灯			0	只				

螺丝标准件清单

部件	序号	连接部位	图号/型号	参数	数量/单位	仓库	质检	装箱	备注
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	32 套				8.8级本色
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8级本色
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
		螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套					
9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套					

轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120	套			含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20	套			
导轨	16	托码固定（水泥梁）	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	167	支			无缝管
	17	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0	支			K004-9
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	80	套			
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	102	套			T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	94	套			T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	72	套			
对重	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	72	套			
	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套			配空心轨压码
	24	对重架与对重导靴和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	25	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套			
底坑	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套			
	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	20	支			普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套			
超速保护	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套			
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
信号	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	16	套			
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M22×110	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套			8.8级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套			
	34	主机架与承重梁	螺栓 M16×50	配平垫、弹垫、双螺母	8	套			
	35	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	12	支			普通有缝
控制系统	36	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	38	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套			
	39	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套			
	40	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	41	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支			普通有缝
	42	电缆架固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	4	支			
电器配件	43	机房电源箱固定和机房孔护罩固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	20	支			普通有缝
	45	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套			
	46	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套			
	47	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套			
	48	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	49	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
	50	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支			普通有缝
	51	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套			
	52	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支			
轿门	53	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	20	套			
	55	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套			
	56	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
	57	护脚板支架与轿底	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
	58	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	12	套			
层门	59	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套			
	60	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套			
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套			
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套			
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个			
	63	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	38	套			普通有缝
	64	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		40	套			普通有缝
	65		膨胀螺栓 M8×80		25	套			