

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户： **中山市小榄镇益隆村民委员会**

1,主要参数:

工	KW2024-1-0601	电梯载重	1050KG
电梯	TK(W)-1050/1.0-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	2 / 2 / 2	日期:	
轿内	1400×1700×2600	开门尺寸:	中分两扇1000×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式			备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱			
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1550*1850*400	木箱			
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱			
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱			装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导靴, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱			
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱			
7	曳引机	曳引机及组件		木箱			
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱			
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱			
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件(含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱			
11	对重架	对重架, 对重块压铁(组装出厂)		塑膜包裹			
12	对重块	对重块		裸装			
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹			

装车总件数: 13 件

(注意该份清单为一台的清单)

制表: _____ 校对: _____ 审核: _____ 仓管: _____ 质检: _____

货运司机签收: _____ 日期: _____

卸货签收: _____ 日期: _____

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用							1#			
KW2024-1-0601 电梯装箱明细单							电器箱			
尺	1600*600*600		重量:							
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,7.5 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器	MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌			1	套				
4	外	电梯安全标识			1	套				
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 11.005 米	1	套				已配套预制
6	外	光电感应开关			4	个				组装出厂
7	外	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套				
8	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
10	外	底站外呼盒		无底盒其中1个带锁带消防盒	1	个				黑底白字显示
11	外	中站外呼盒		无底盒	0	个				黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个				黑底白字显示
13	外	底坑检修箱			1	个				
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
15	外	黄色急停盒			1	个				
	外	底坑急停盒	DKIT		1	个				
16	外	电缆夹	塑料		3	个				配2个电缆金属支架
19	自	电缆挂线架	K001.4-2.5		1	个				客梯型
19	外	3P空气开关		63A	1	个				
20	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
21	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	3	个				
22	外	上梁UKS开关			3	个				无机房加2只
23	外	下梁UKT开关	自动复位		0	个				下提拉及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)			4	个				
26	自	限位开关挡板	标准件	75*40*35	0	件				
26	外	报站装置	女声语音报站	24V	1	个				
27	外	五方通话			1	套				
28	外	应急灯			0	个				
29	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套				
30	外	紧急松闸装置		电柜配套	1	套				适配无机房
31	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把				
32	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 6 mm ²	50	米				
33	外	三芯护套线		3×0.75 mm ²	20	米				
34	外	固定线码			20	套				
35	外	6 mm ² 黄绿地线			20	米				
36	外	2.5mm ² 黄绿地线			5	米				
		蛇皮管		5米/条	0	条				
37	外	金属软管		表面包塑, Φ30	0	米				机房
38	外	金属软管		表面包塑, Φ10	2	米				井道
39	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条				
40	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	40	粒				
41	外	电工胶布			2	卷				
42	外	接线帽 (奶嘴)			30	个				
43	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个				
44	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个				
45	外	吸顶灯		500*500方灯	1	个				
46	外	筒灯	220V	标准平顶用	4	个				
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条				
48	外	声光报警器	标准件		1	个				带安装支架
51	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条				
52	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	2	条				
53	自	隔磁板	DB10-7	300×80	2	件				1.5mm镀锌板

西子通用										2# 底盘箱				
KW2024-1-0601 电梯装箱明细单														
尺		1550*1850*400		重量:										
序号	标识	名称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	自	上底盘		WK001.4-1		外尺:1460×1810 (单通)		1	个				好整套出厂	
2	自	底盘拖架		附图		外尺:1468×1800 (单通)		1	个				好整套出厂	
3	外	轿底超载装置		标准件		微动行程开关		2	支				好整套出厂	
4	外	超载胶		外购件		450型 客梯专用		4	件				装配在轿底架	
5	自	开关座顶板		K001.4-1.6		200*200		1	件					
7	自	补偿链固定支架		K001.4-2.4		L= 1560		1	个				装配在轿底架	
8	外	大理石		/		外尺: 1460 ×1810, 含开门位置		1	套					
9	自	卡胶		标准件		124*95		4	个				新款设计	
10	自	轿顶侧护栏		WK001.5-1C		外尺:宽1650×高890		2	件				轿厢深度: 1700, 高度 H=890, 注意连接支架孔距 130, 护栏中线至后侧=890	
11	自	轿顶后护栏		WK001.5-2F		外尺:宽1210×高890		1	件				轿厢宽度: 1400, 高度 H=890	
12	自	警示牌 (轿顶护栏用)		标准件		270*210		1	件				焊接在护栏上	
13	自	轿顶箱固定底座		K001.5-4		H=400		2	件					
14	自	对重正护板		K008A.3-2		1190×1586		2	件				1.2镀锌板	
15	自	对重侧护板		K008A.3-1		1190×320		0	件				1.2镀锌板	
16	自	对重护板支架		K008A.3-3		L=320		8	条				标准型, 连接孔居中	
17	自	轿门护脚板		K001.4-3		1100×800		1	件				1.5mm镀锌板	
18	自	轿门护脚板固定支架		K001.4-4		L=680		2	条					
19	自	轿门地坎托架		K001.4-5		L=1200		1	条				宽54, 中分门用	
20	自	轿顶侧护脚板 (后)		K002.1		635×140		2	件				1.2mm镀锌板	
21	自	轿顶侧护脚板 (前)		K002.2		550×140		2	件				1.2mm镀锌板	
22	自	轿顶后护脚板		K002.3		1250×100		1	件				1.2mm镀锌板	
23	自	轿顶护脚板连接件		K002.5		150×150		2	件				2.0mm镀锌板	
24		补偿链导向装置				套海绵水管, L=1550		0	套					
25		补偿链导向装置安装支架				L=260		0	件				对称	
西子通用										3# 厢板轿门箱				
KW2024-1-0601 电梯装箱明细单														
尺寸:		2600*500*820		重量:										
序号	标识	名称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	自	后侧壁板		K003.1		L=330, H=2600		2	件				1.2mm304发纹不锈钢	
2	自	后中壁板		K003.2		L=800, H=2600		1	件				1.2mm蚀刻附图不锈钢	
3	自	侧中壁板		K003.2		L=800, H=2600		2	件				1.2mm304发纹不锈钢	
4	自	侧后壁板		K003.3		L=450, H=2600		2	件				1.2mm304发纹不锈钢	
5	自	侧前壁板		K003.7		L=450, H=2600		2	件				1.2mm304发纹不锈钢	
6	自	操纵壁		K003.4		L=230, H=2115		0	件				1.2mm304发纹不锈钢 操纵箱板(外购)	
7	自	前壁板		K003.4		L=230, H=2115		1	件				1.2mm304发纹不锈钢	
8	自	轿厢门楣		K003.5		L=485, K=1460		1	件				1.2mm304发纹不锈钢	
9	外	操纵箱		一体式操纵壁		2 / 2 / 2		1	套				真彩液晶7寸显示	
10	外	扶手		不锈钢圆扶手		长度=1200, 孔距900		1	条					
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件		917A61-AC220		1	套				浙江微科	
12	外	防撞胶粒		标准件		中分门型小胶粒		12	个				光幕纸筒外附带	
13	自	轿顶板(左)		根据清单要求		330×1755		1	件				1.2mm201发纹不锈钢	
14	自	轿顶板(中)				800×1755		1	件					1.2mm201镜面不锈钢, 两侧通风-
15	自	轿顶板(右)				330×1755		1	件					1.2mm201发纹不锈钢
		灯				-		0	件				和中间顶组装出厂	
16	自	铁线槽		含8个连接板		80×60×1.2		0	条				机房线槽	
17	自	轿门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=525, H=2115		2	件				左右各半	
18	外	门封条		标准件		L=2115		2	件				装在轿门板上	

西子通用										4#			
KW2024-1-0601 电梯装箱明细单										层门板箱			
尺寸:		2200*600*600		重量:									
序号	标识	名称		图号/型号		参数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	首层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=525	H=2115	2	件				左右各半
2	自	其余层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=525	H=2115	2	件				左右各半
3	外	门封条		标准件		L=2115		0	条				取消此项
4	外	重锤导槽		标准件		长度L=1415		2	条				装在门板上
5	自	防撞铁板		标准件		配卡扣螺母		0	块				注意要有啮合刻度标记
6	自	首层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50	H=2120	1	件				
7	自	首层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50	H=2120	1	件				
8	自	首层上门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50	H=1120	1	件				
9	自	其余层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50	H=2120	1	件				
10	自	其余层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50	H=2120	1	件				
11	自	其余层上门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50	H=1120	1	件				
12				总平方数:									
13	自	挡泥板		无图		1050×80×1.2		2	件				1.2镀锌板/1.2冷板(不喷涂)
14	自	展鹏门机安装板		标准图		40*60		0	件				展鹏门机用
西子通用										5#			
KW2024-1-0601 电梯装箱明细单										杂件箱			
尺寸:		1350*850*1000		重量:									
序号	标识	名称		图号/型号		参数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	扎头		标准件		Φ8		6	个				限速器用
2	外	绳头组合		华辉		钢簧, Φ10		10	套				含夹板: 30只
	外	绳头组合		圆杆加长150, 总长640		钢簧, Φ10		0	套				
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8		L=250		0	套				
3	外	轿厢自动限速器(无机房)		XSG608-10		额定速度: 1.0 m/s		1	套				佛山华辉
						绳径: Φ8 mm							
4	外	涨紧装置		配HHZJ101垂直式涨紧装置(不配底座), 额定速度: 1.0m/s									
		对重自动限速器(无机房)		XSG606		额定速度: 1.0 m/s		0	套				对重用
		涨紧装置		配TZJ180弹簧型涨紧装置, 额定速度: 1.0m/s				0	套				
5	自	无机房限速器安装座		右前		L=595		1	条				t6组焊件
6	自	锁梯装置		无机房标准件		145*120		2	套				和上梁装配出厂
	自	锁梯板		无机房标准件		300*300		2	套				
	外	轿厢导靴		YP100(13K)		配T89-1/B轨, 安装孔距: 65×90		2	个				佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP85(13K)		配T89-1/B轨, 安装孔距: 90, 2孔型		2	个				佛山华辉
7	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽: B=17		4	个				配TK5A轨
8	外	对重导靴(加安全钳时用)		YP100(8K)		靴衬槽: B=17		0	个				配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片		标准件		2mm, 110*80		8	个				镀锌板
10	外	对重导靴垫片		标准件		1mm, 110*80		8	个				镀锌板
11	外	轿顶油杯		方油杯(U形连接板)		棉芯		2	个				
12	外	对重油杯		方油杯(U形连接板)		棉芯		2	个				
13	外	导轨接油盒		通用型				4	个				塑料
14	外	轿厢缓冲器		LD125		P+Q=2500kg		1	套				聚氨酯型缓冲器
15	外	对重缓冲器		LD125		P+Q=2500kg		1	套				聚氨酯型缓冲器
16		导轨座		K10.3		孔距: F=107; 孔直径Φ13		4	件				配T89-1/B轨
17	自	缓冲底座(轿厢)		K008A.5		缓冲座H=700		1	件				与缓冲端板配套发货
17	自	缓冲端板(聚氨酯专用)		K008A.5-4		180×180		1	件				孔距: 18(焊M16螺母)
17	自	缓冲底座(对重)		K008A.5-5		252×180		1	件				孔距: 18(焊M16螺母)
18	自	缓冲座(对重安全钳时用)		K008A.5		缓冲座H=600		0	件				孔距: 18(焊M16螺母)

19	外	安全钳	QJ102(配上梁下装提拉TL02)	允许总质量：2300 额定速:1.0m/s,轨面:16	1	套					佛山华辉 1套2个
21	外	对重安全钳(附图)	QJ101配独立式提拉机构	对重轨距:1316	0	套					副轨面=16mm
22	外	导轨油(机油)			5	kg					
23	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条					
	外			Φ8扎头	0	只					
	外			卸扣	0	只					
	外			U型码(M10,孔距50)	0	套					含螺母
28	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条					
29	外			Φ4扎头	4	只					
32	外	补偿链 JWC075φ7		长度:10米	0	件					单位质量:1.23kg/m
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000	0	件					注意:门套固定用
34	自	边料		宽度≥20mm,长度200mm,厚度使用≥3mm以上	12	件					
35	自	井道护板		彩板	0	件					1米宽
36	自	井道护板支架		∠25角钢	0	件					1.68米/件
1	自	主机下安装板	附图	20#槽钢 L=700	1	个					配常熟通润GTW9S-A1Φ400×5×Φ10×16,注意安装孔:510×120,22孔
2	自	主机架上安装板	附图	10t, 580*200	1	个					
3	外	主机减震胶	附图	10t橡胶, 580*200	1	个					
1	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ10	33米/条×5条	165	米					
2	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	26米/条×1条	26	米					
西子通用											6# 导轨支架箱
KW2024-1-0601 电梯装箱明细单											
尺寸:	1600*600*300		重量:								
序号	标识	名称	型号	参数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6	L=250	8	件				
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6	L=150	16	件				
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6	L=200	8	件				F=107;孔直径Φ13
4	自		附图	63×63×6	L=		件				
5	自		附图	63×63×6	L=		件				
6	自	左右支架合并件	附图	63×63×6	L=1000	16	件				B=213, F=95;孔直径Φ13 对称各半
7	自	大支架面码	附图	63×63×6	L=1562	8	件				F=107;孔直径Φ13,偏中85
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件				
11	自	主轨面码-折弯件	附图	200*80*125		8	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码		T89-1/B	13K	8	只				用于限速器安装
	外	主导轨压码		T89-1/B		62	只				
13	外	副导轨压码		TK5A		58	只				
14	外	主导轨垫片		配T89-1/B轨	ξ=0.5mm, 1.0mm	32	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片		配TK5A轨	ξ=0.5mm, 1.0mm	32	件				厚薄各半
16	外	灰油漆		标准件		3	kg				
17	外	松节水		标准件		2	kg				
18	外	黄油漆		标准件		1	kg				
19	外	油扫		标准件	中号	2	把				
20	自	底坑爬梯		K008A.6	H=1500	1	把				

西子通用											7#	
KW2024-1-0601 电梯装箱明细单											曳引机箱	
尺寸:		重量:										
序号	标识	名称	图号/型号	参数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	永磁同步曳引机	GTW9S-A1	载重: 1050kg	额定速: 1.0m/s		1	台				
			上行超速保护装置:FZD12A	曳引比: 2:1	功率:6.5kw							
			厂家标配,线长为7米	制动器电压:	DC110V							
			配线长度: 7m	绳轮: Φ400×5×10×16								
西子通用											8#	
KW2024-1-0601 电梯装箱明细单											门机箱	
尺寸:		重量:										
序号	标识	名称	图号/型号	参数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 HDMJ-06A	开门尺寸: 1000×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台				佛山甬大	
西子通用											9#	
KW2024-1-0601 电梯装箱明细单											门头箱	
尺寸:		重量:										
序号	标识	名称	图号/型号	参数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	层门头	中分两扇 HDCM-10	开门尺寸: 1000×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		2	套				佛山甬大	
2	外	层门踏板托架		中分两扇1000×2100		0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板		中分两扇1000×2100		0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500		0	件				层门头配	
西子通用											10#	
KW2024-1-0601 电梯装箱明细单											上下梁箱	
尺寸:		重量:		3400*700*550								
序号	标识	名称	图号/型号	参数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	自	轿厢上横梁组件	W001.1-1.1B	装配出厂上梁下装提拉TL02, 上梁 长度L=1580		1	套				限速器提拉手位置: 右前 对重位置: 侧置	
2	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02	佛山华辉	配拉杆撑条长: 1240		1	套				装配在上梁上	
3	自	上梁UKS开关支架	标准件			1	件				装配在提拉机构上	
4	自	轿厢下横梁	无此项	L=1580		0	套				斜兜底结构无此项	
7	自	轿厢立柱组件	WK001.2	立柱L=3330,立柱拉杆长: 3060		2	条				整条装备好附件, 标准无下梁 立柱配斜拉杆长度: L=2100	
8	自	拉杆卡耳	外购			4	件				捆绑在立柱	
10	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70		4	件				装配在立柱上	
11	外	轿底轮	外购单件	Φ400×5×Φ10×16,铸铁型		2	套				组装出厂	

12		轿底轮支座	无此项	长度: =0	0	件					该部件为直兜底 时使用, 斜兜底 时没有
13		轿底轮底座	无此项	长度: =0	0	件					
14	自	轿底轮左右封板	附图	220×420	0	件					
15		轿底轮挡绳	无此项	160×205	0	件					
16		轿底轮轴卡板	无此项	100×40	0	件					
17	自	轿底反绳轮梁	附图	长度: =1698	1	套					组装出厂
18	外	减震胶	标准件	120*60*10	4	件					组装出厂
19	自	减震胶安装板	标准件	120*60*6	4	件					组装出厂
20	自	下护轮罩	附图	长度: =719	2	件					安装在轿底组合反绳 轮槽钢上
21											
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)	标准件	275*275*250	1	件					
23	自	轿厢斜拉杆	K001.7A(Φ12螺杆)	长度: L=2100	4	条					每条配3个螺母
24	自	底盘拉耳	K001.4-8A	头Φ18, 孔Φ14	4	个					与轿厢斜拉杆配套发货
25	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条					4t钢板/Q235-A/50#角钢
26	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件					与撞弓捆绑
27	自	承重梁	无图	长度: L=2500	2	条					25#槽钢
28											
29	自	轿厢绳头梁	WK004-1	L = 长度L=2500,L1=770	1	条					18#槽钢,组焊件, 5-φ28, D=28
30	自	绳头梁斜撑板	WK004-1.4	150*130	2	件					10mm
31	自										
32	自	主承重梁垫梁	无图	L=600	2	条					14#b槽钢
33	自	副承重梁垫梁	无图	L=200	2	条					14#槽钢
34	自	垫梁	无图	L=800	0	件					14#b槽钢
35	自	主机加筋板1	WK004-1.5	145×240	2	件					10MM
36	自	对重绳头槽钢	附图	长度: L=300	1	件					5-φ 28, 槽钢, 组焊件
西子通用											11# 对重架
KW2024-1-0601 电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	自	对重架	标准B款对重架	1280 × 2900	1	套				整套装配好 (配一个缓冲凳)	
	自	对重架立柱	标准B款对重架	L= 2900	2	套				整套装配好	
2	外	对重轮	标准轮/L=180	Φ400×5×Φ10×16,铸铁型	1	个				装配在对重架	
3	自	补偿链挂架	标准件	L=220	0	个				装配在对重架	
西子通用											12# 对重块
KW2024-1-0601 电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	对重块	混合料: 1250×220×80, 头105,65kg/件		24	件					
西子通用											13# 导轨及连接板
KW2024-1-0601 电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	轿厢主导轨	T89-1/B	5米/条, 数量: 4条 2米/条, 数量: 2条	24	米				-	
2	外	对重副导轨	TK5A	5米/条, 数量: 4条 2米/条, 数量: 2条	24	米				-	
3	外	主导轨连接板	T89-1/B		4	件					
	外	副导轨连接板	TK5A		4	件					

西子通用										14# 装饰吊顶
KW2024-1-0601 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1340×1640	0	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				

螺丝标准件清单

部件	序号	连接部位	图号/型号	参数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	24 套				8.8级本色
	2	立柱与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8级本色
		轿底轮组件1	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
		轿厢导轨与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导轨与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套					
7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套					
8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
		螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套					
9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套					
导轨	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	85 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	68 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	66 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	66 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	40 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	40 套				

对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套			配空心轨压码
	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套			
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套			
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套			
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	20	支			普通有缝
超速		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套			
	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套			
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套			
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M20×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套			8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套			
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	12	支			普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套			
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套			
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支			普通有缝
电器配件	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			
	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套			
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套			
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套			
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支			普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支			普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套			
51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
轿门	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套			
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套			
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套			
层门	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套			
	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套			
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套			
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		14	套			普通有缝
61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套			普通有缝	
64		膨胀螺栓 M8×80		/	套				