

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户: **霍颖莎**

1,主要参数:

工	KW2024-1-0696	电梯载重	630KG
电梯	TK(W)-630/1.5-JXVF	控制方式:	安驰一体化
层/站	7 / 7 / 7	日期:	
轿内	1250×1300×2500	开门尺寸:	中分两扇850×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式			备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱			
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1400*1450*400	木箱			
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱			
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱			装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导靴, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱			
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱			
7	曳引机	曳引机及组件		木箱			
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱			
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱			
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件(含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱			
11	对重架	对重架, 对重块压铁(组装出厂)		塑膜包裹			
12	对重块	对重块		裸装			
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹			

装车总件数: 13 件

无地面装饰, 预留位置 (注意该份清单为一台的清单)

制表: _____ 校对: _____ 审核: _____ 仓管: _____ 质检: _____

货运司机签收: _____ 日期: _____

卸货签收: _____ 日期: _____

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用							1#	
KW2024-1-0696 电梯装箱明细单							电器箱	
尺	1600*600*600		重量:					
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库 装箱 质检	备注
1	外	变频控制柜		安驰一体化,11 kw	1	套		本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器	MCTC-SCB-A1		1	套		
3	外	整机标识牌			1	套		
4	外	电梯安全标识			1	套		
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 26.5 米	1	套		已配套预制
6	外	光电感应开关			4	个		组装出厂
7	外	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套		
8	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件		组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套		
10	外	底站外呼盒		无底盒其中1个带锁带消防盒	1	个		黑底白字显示
11	外	中站外呼盒		无底盒	5	个		黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个		黑底白字显示
13	外	底坑检修箱			1	个		
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个		
15	外	黄色急停盒			1	个		
	外	底坑急停盒	DKIT		1	个		
16	外	电缆夹	塑料		3	个		配2个电缆金属支架
19	自	电缆挂线架	K001.4-2.5		1	个		客梯型
19	外	3P空气开关		63A	1	个		
20	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个		
21	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	5	个		
22	外	上梁UKS开关			3	个		无机房加2只
23	外	下梁UKT开关	自动复位		0	个		下提拉及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)			6	个		
26	自	限位开关挡板	标准件	75*40*35	0	件		
26	外	报站装置	女声语音报站	24V	1	个		
27	外	五方通话			1	套		
28	外	应急灯			0	个		
29	外	停电自动平层装置		电柜配套	1	套		
30	外	紧急松闸装置		电柜配套	1	套		适配无机房
31	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把		
32	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 6 mm ²	45	米		
33	外	三芯护套线		3×0.75 mm ²	20	米		
34	外	固定线码			70	套		
35	外	6 mm ² 黄绿地线			15	米		
36	外	2.5mm ² 黄绿地线			5	米		
		蛇皮管		5米/条	0	条		
37	外	金属软管		表面包塑, Φ30	0	米		机房
38	外	金属软管		表面包塑, Φ10	7	米		井道
39	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条		
40	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	100	粒		
41	外	电工胶布			2	卷		
42	外	接线帽 (奶嘴)			80	个		
43	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个		
44	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个		
45	外	吸顶灯		500*500方灯	1	个		
46	外	筒灯	220V	标准平顶用	4	个		
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		安驰一体化系统	1	条		
48	外	声光报警器	标准件		1	个		带安装支架
51	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	6	条		
52	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	7	条		
53	自	隔磁板	DB10-7	300×80	7	件		1.5mm镀锌板

西子通用										2# 底盘箱	
KW2024-1-0696 电梯装箱明细单											
尺	1400*1450*400		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	上底盘	WK001.4-1	外尺:1310×1410 (单通)		1	个				好整套出厂
2	自	底盘拖架	附图	外尺:1318×1400 (单通)		1	个				好整套出厂
3	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关		2	支				好整套出厂
4	外	超载胶	外购件	450型 客梯专用		4	件				装配在轿底架
5	自	开关座顶板	K001.4-1.6	200*200		1	件				
7	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1160		1	个				装配在轿底架
8	外	预留大理石位置	/	外尺: 1310 ×1410, 含开门位置		0	套				
9	自	卡胶	标准件	124*95		4	个				新款设计
10	自	轿顶侧护栏	WK001.5-1B	外尺:宽1250×高490		2	件				轿厢深度: 1300, 高度 H=490, 注意连接支架孔距 130, 护栏中线至右侧=690
11	自	轿顶后护栏	WK001.5-2E	外尺:宽1060×高490		1	件				轿厢宽度: 1250, 高度 H=490
12	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210		1	件				焊接在护栏上
13	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=400		2	件				
14	自	对重正护板	K008A.3-2A	1190×1136		2	件				1.2镀锌板,旧款尺寸: 1286×1190, 副轨距:
15	自	对重侧护板	K008A.3-1	1190×320		0	件				1.2镀锌板
16	自	对重护板支架	K008A.3-3	L=320		8	条				标准型, 连接孔居中
	自	非标支架连接件	K008A.3-3C	80×30		8	件				
17	自	轿门护脚板	K001.4-3	950×800		1	件				1.5mm镀锌板
18	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680		2	条				
19	自	轿门地坎托架	K001.4-5	L=1200		1	条				宽54, 中分门用
20	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	485×140		2	件				1.2mm镀锌板
21	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	325×140		2	件				1.2mm镀锌板
22	自	轿顶后护脚板	K002.3	1250×100		1	件				1.2mm镀锌板
23	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150		2	件				2.0mm镀锌板
24		补偿链导向装置		套海绵水管, L=1250		0	套				
25		补偿链导向装置安装支架		L=260		0	件				对称
西子通用										3# 厢板轿门箱	
KW2024-1-0696 电梯装箱明细单											
尺寸:	2600*500*820		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	后侧壁板	K003.1	L=255,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板	K003.2	L=800,	H=2500	1	件				1.2mm蚀刻附图不锈钢
3	自	侧中壁板	K003.2	L=800,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
4	自	侧后壁板	K003.3	L=250,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板	K003.7	L=250,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁	K003.4	L=305,	H=2125	0	件				1.2mm304发纹不锈钢 操纵箱板(外购)
7	自	前壁板	K003.4	L=155,	H=2125	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
8	自	轿厢门楣	K003.5	L=375,	K=1310	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
											1.2mm304发纹不锈钢
9	外	操纵箱	一体式操纵壁	7 / 7 / 7		1	套				真彩液晶7寸显示
10	外	扶手	不锈钢扁扶手	长度=1050, 孔距900		1	条				
11	外	防夹人装置 (光幕)	外购件	917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒	标准件	中分门型小胶粒		22	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)	根据清单要求	255×1355		1	件				1.2mm201发纹不锈钢
14	自	轿顶板(中)		800×1355		1	件				1.2mm201发纹不锈钢,前后通风-
15	自	轿顶板(右)		255×1355		1	件				1.2mm201发纹不锈钢
		灯		-		0	件				和中间顶组装出厂
16	自	铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2		0	条				机房线槽
17	自	轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=450	H=2115	2	件				左右各半
18	外	门封条	标准件	L=2115		2	件				装在轿门板上

西子通用										4#				
KW2024-1-0696 电梯装箱明细单										层门板箱				
尺寸:		2200*600*600		重量:										
序号	标识	名称		图号/型号		参数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	自	首层门板		1.2mm蚀刻附图不锈钢		L=450	H=2115	2	件				左右各半	
2	自	其余层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=450	H=2115	12	件				左右各半	
3	外	门封条		标准件		L=2115		0	条				取消此项	
4	外	重锤导槽		标准件		长度L=1415		7	条				装在门板上	
5	自	防撞铁板		标准件		配卡扣螺母		0	块				注意要有啮合刻度标记	
6	自	首层左门套		1.2mm304镜面不锈钢		B=50	H=2120	1	件					
7	自	首层右门套		1.2mm304镜面不锈钢		B=50	H=2120	1	件					
8	自	首层上门套		1.2mm304镜面不锈钢		B=50	H=970	1	件					
9	自	其余层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50	H=2120	6	件					
10	自	其余层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50	H=2120	6	件					
11	自	其余层上门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50	H=970	6	件					
12		总平方数:												
13	自	挡泥板		无图		1000×80×1.2		7	件				1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)	
14	自	展鹏门机安装板		标准图		40*60		0	件				展鹏门机用	
西子通用										5#				
KW2024-1-0696 电梯装箱明细单										杂件箱				
尺寸:		1350*850*1000		重量:										
序号	标识	名称		图号/型号		参数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	扎头		标准件		Φ8		6	个				限速器用	
2	外	绳头组合		华辉		钢簧, Φ10		8	套				含夹板: 24只	
	外	绳头组合		圆杆加长150, 总长640		钢簧, Φ10		0	套					
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8		L=250		0	套					
3	外	轿厢自动限速器 (无机房)		XSG608-15		额定速度: 1.5 m/s		1	套				佛山华辉	
						绳径: Φ8 mm								
4	外	涨紧装置		配HHZJ101垂直式涨紧装置 (不配底座), 额定速度: 1.5m/s									对重用	
		对重自动限速器 (无机房)		XSG608-15		额定速度: 1.5 m/s		0	套					
		涨紧装置		配TZJ240弹簧型涨紧装置, 额定速度: 1.5m/s				0	套					
5	自	无机房限速器安装座		左前		L=595		1	条				t6组焊件	
6	自	锁梯装置		无机房标准件		145*120		2	套				和上梁装配出厂	
	自	锁梯板		无机房标准件		300*300		2	套					
	外	轿厢导靴		YP100(8K)		配T75/B轨, 安装孔距:65×90		2	个				佛山华辉	
	外	轿厢导靴		YP85(8K)		配T75/B轨, 安装孔距:90, 2孔型		2	个				佛山华辉	
7	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽: B=17		4	个				配TK5A轨	
8	外	对重导靴 (加安全钳时用)		YP100(8K)		靴衬槽: B=17		0	个				配TK5A轨	
9	外	对重导靴垫片		标准件		2mm, 110*80		8	个				镀锌板	
10	外	对重导靴垫片		标准件		1mm, 110*80		8	个				镀锌板	
11	外	轿顶油杯		方油杯(U形连接板)		棉芯		2	个					
12	外	对重油杯		方油杯(U形连接板)		棉芯		2	个					
13	外	导轨接油盒		通用型				4	个				塑料	
14	外	轿厢缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器, 配液压油	
15	外	对重缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器, 配液压油	
16		导轨座		K10.3		孔距: F=107; 孔直径Φ13		4	件				配T75/B轨	
17	自	缓冲底座(轿厢)		K008A.5		缓冲座H=600		1	件				与缓冲端板配套发货	
17	自	缓冲端板(液压专用)		K008A.5-3		150×180		1	件				孔距:90x90	
17	自	缓冲底座(对重)		无此项				0	件					
18	自	缓冲座 (对重安全钳时用)		K008A.5		缓冲座H=600		0	件				孔距:90x90	
19	外	安全钳		QJ100(配上梁下装提拉TL02)		允许总质量: 1700		1	套				佛山华辉	
20						额速:1.5m/s, 轨面: 10								
21	外	对重安全钳 (附图)		QJ101配独立式提拉机构		对重轨距: 1016		0	套				副轨面=16mm	
22	外	导轨油 (机油)						5	kg					
23	外	补偿链安装及二级保护				1米Φ8钢丝绳		0	条					
	外					Φ8扎头		0	只					
	外							卸扣		0	只			
	外							U型码 (M10, 孔距50)		0	套			

28	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条					
29	外			Φ4扎头	4	只					
32	外	补偿链 JWC075φ7		长度: 25 米	0	件					单位质量: 1.23kg/m
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000	0	件					注意: 门套固定用
34	自	边料		宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上	42	件					
35	自	井道护板		彩板	0	件					1米宽
36	自	井道护板支架		∠25角钢	0	件					1.5米/件
1	自	主机下安装板	附图	16t/Q235-A组焊件	1	个					配沈阳蓝光WYT-T 1.5BΦ 400×4×Φ10×16,注意安装 孔: 510*140,26孔
2	自	主机架上安装板	附图	10t, 580*200	1	个					
3	外	主机减震胶	附图	10t橡胶, 580*200	1	个					
1	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ10	64米/条×4条	256	米					
2	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	56米/条×1条	56	米					
西子通用										6#	
KW2024-1-0696 电梯装箱明细单										导轨支架箱	
尺寸:	1600*600*300			重量:							
序号	标识	名称	型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6 L=250	17	件					
2	自	副主导轨托码	附图	63×63×6 L=150	34	件					
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6 L=200	17	件				F=107; 孔直径Φ13	
4	自		附图	63×63×6 L=		件					
5	自		附图	63×63×6 L=		件					
6	自	左右支架合并件	附图	63×63×6 L=800	34	件				B=213, F=95; 孔直径Φ13 对称各半	
7	自	大支架面码	附图	63×63×6 L=1262	17	件				F=107; 孔直径Φ13, 偏中85	
6	自	地坎底码	附图	∠63×6 L=250	0	件				门头安装用	
7	自	地坎托码	附图	∠63×6 L=200	0	件					
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5 L=150	0	件					
9	自	斜撑	附图	∠50×5 L=500	0	件					
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5 L=100	0	件					
11	自	主轨面码-折弯件	附图	200*80*125	17	件				折弯件t5/Q235-A	
12	外	主导轨压码	T89-1/B	13K	8	只				用于限速器安装	
	外	主导轨压码	T75/B		108	只					
13	外	副主导轨压码	TK5A		94	只					
14	外	主导轨垫片	配T75/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm	68	件				厚薄各半	
15	外	副主导轨垫片	配TK5A轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm	68	件				厚薄各半	
16	外	灰油漆	标准件		2	kg					
18	外	黄油漆	标准件		1	kg					
19	外	油扫	标准件	中号	2	把					
20	自	底坑爬梯	K008A.6	H=1500	1	把					
西子通用										7#	
KW2024-1-0696 电梯装箱明细单										曳引机箱	
尺寸:				重量:							
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	永磁同步曳引机	WYT-T 1.5B	载重: 630kg 额定速: 1.5m/s	1	台					
			上行超速保护装置:BLB	曳引比: 2:1 功率:6.9kw							
			海德汉1387,线长为7米	制动器电压: DC110V							
			配线长度: 7m	绳轮: Φ400×4×10×16							
西子通用										8#	
KW2024-1-0696 电梯装箱明细单										门机箱	
尺寸:				重量:							
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注	
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 HDMJ-21	开门尺寸: 850×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等	1	台				佛山甬大	

西子通用										9# 门头箱
KW2024-1-0696 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	层门头	中分两扇 HDCM-10	开门尺寸: 850×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等	7	套				佛山甬大
2	外	层门踏板托架		中分两扇850×2100	0	件				层门头配
3	外	层门护脚板		中分两扇850×2100	0	件				层门头配
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500	0	件				层门头配
西子通用										10# 上下梁箱
KW2024-1-0696 电梯装箱明细单										
尺寸:		3400*700*550		重量:						
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	轿厢上横梁组件	W001.1-1.1B	装配出厂上梁下装提拉TL02, 上梁 长度L=1430	1	套				限速器提拉手位置: 左前 对重位置: 侧置
2	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02	佛山华辉	配拉杆撑条长: 1090	1	套				装配在上梁上
3	自	上梁UKS开关支架	标准件		1	件				装配在提拉机构上
4	自	轿厢下横梁	无此项	L=1430	0	套				斜兜底结构无此项
7	自	轿厢立柱组件	WK001.2	立柱L=3230,立柱拉杆长: 2960	2	条				整条装备好附件, 标准无下梁 立柱配斜拉杆长度: L=2100
8	自	拉杆卡耳	外购		4	件				捆绑在立柱
10	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70	4	件				装配在立柱上
11	外	轿底轮	外购单件	Φ400×4×Φ10×16,铸铁型	2	套				组装出厂
12		轿底轮支座	无此项	长度: =0	0	件				该部件为直兜底 时使用, 斜兜底 时没有
13		轿底轮底座	无此项	长度: =0	0	件				
14	自	轿底轮左右封板	附图	220×420	0	件				
15		轿底轮挡绳	无此项	160×205	0	件				
16		轿底轮轴卡板	无此项	100×40	0	件				
17	自	轿底反绳轮梁	附图	长度: =1562	1	套				组装出厂
18	外	减震胶	标准件	120*60*10	4	件				组装出厂
19	自	减震胶安装板	标准件	120*60*6	4	件				组装出厂
20	自	下护轮罩	附图	长度: =651	2	件				安装在轿底组合反绳 轮槽钢上
21										
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)	标准件	275*275*250	1	件				
23	自	轿厢斜拉杆	K001.7A(Φ12螺杆)	长度: L=2100	4	条				每条配3个螺母
24	自	底盘拉耳	K001.4-8A	头Φ18, 孔Φ14	4	个				与轿厢斜拉杆配套发货
25	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条				4#钢板/Q235-A/50#角钢
26	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件				与撞弓捆绑
27	自	承重梁	无图	长度: L=2100	2	条				20#槽钢
28										
29	自	轿厢绳头梁	WK004-1	L = 长度L=2100,L1=1280	1	条				18#槽钢,组焊件, 4-φ28, D=28
30	自	绳头梁斜撑板	WK004-1.4	150*130	2	件				10mm
31	自									
32	自	主承重梁垫梁	无图	L=600	2	条				14#b槽钢
33	自	副承重梁垫梁	无图	L=200	2	条				14#槽钢
34	自	垫梁	无图	L=800	0	件				14#b槽钢
35	自	主机加筋板2	WK004-1.5A	145×174	2	件				10MM
36	自	对重绳头槽钢	附图	长度: L=300	1	件				4-φ 28, 槽钢, 组焊件
西子通用										11# 对重架
KW2024-1-0696 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	自	对重架	标准B款对重架	980 × 3000	1	套				整套装配好 (配一个缓冲凳)
	自	对重架立柱	标准B款对重架	L= 3000	2	套				整套装配好
2	外	对重轮	标准轮/L=180	Φ400×4×Φ10×16,铸铁型	1	个				装配在对重架
3	自	补偿链挂架	标准件	L=220	0	个				装配在对重架

西子通用										12# 对重块
KW2024-1-0696 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	对重块	混合料: 950×220×80, 头105,50kg/件		25	件				
西子通用										13# 导轨及连接板
KW2024-1-0696 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	轿厢主导轨	T75/B	5米/条, 数量: 10 条 2米/条, 数量: 2 条	54	米				-
2	外	对重副导轨	TK5A	5米/条, 数量: 10 条 2米/条, 数量: 2 条	54	米				-
3	外	主导轨连接板	T75/B		10	件				
	外	副导轨连接板	TK5A		10	件				
西子通用										14# 装饰吊顶
KW2024-1-0696 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1190×1240	0	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				
螺丝标准件清单										
部件	序号	连接部位	图号/型号	参数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备注	
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	24 套				8.8 级本色	
	2	立柱与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8 级本色	
		轿底轮组件1	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色	
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套					
	3	轿厢导轨与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套					
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套					
	4	轿厢导轨与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套					
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套					
6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套						
7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套						
8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套						
		螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套						
9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套						
轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套					
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套					
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120 套				含胶块螺母	
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套					
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套					
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套					
导轨	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	189 支				无缝管	
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0 支					
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	122 套					
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	112 套				T8K	
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	102 套				T5K	
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	88 套					
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	88 套					
对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0 套				配空心轨压码	
	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30 套					
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套					
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34 套					
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套					
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	20 支				普通有缝	
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2 套					
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4 套					
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4 支				普通有缝	
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	18 套					
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M24×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4 套				8.8 级	
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4 套					
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	12 支				普通有缝	

控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
电器配件	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
轿门	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M5×19		0	支				
	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
层门	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	18	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	18	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		44	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个					
63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝	
64		膨胀螺栓 M8×80		/	套					